

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	WV 80.000€, WV-HA 26.000€, Sonstiges 20.000€	126.000€	Erschließungsarbeiten werden derzeit durchgeführt und sind voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen

117 Erschließung An der Halde/ Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	WV 42.000€, WV-HA 23.000, Sonstiges 20.000€	85.000€	Erschließungsarbeiten werden derzeit durchgeführt und sind voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen

192 Am Baumwolf

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Erneuerung Wasserleitung im Zuge Kanalsanierung	57.500€	Arbeitsauftrag für Ausführungsplanung und Ausschreibung für die Arbeiten wird in der GR-Sitzung am 27.06.2022 vergeben

382 Demmingen – Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Vergabe GR am 26.07.2021	335.500€	Ortsdurchfahrtsstraße „Eglinger Straße“ mit Fahrbahnteiler sind abgeschlossen, Wasserleitung im Bereich „Am Sträßle“ sind derzeit am Laufen,

384 Demmingen – Verbindungsleitung „Am Dörrberg“

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Vergabe GR am 26.07.2021	118.000€	Leitungsverlegung „Am Dörrberg“ erfolgt nach den Handwerkerferien

471 Dunstelkingen – Ortsdurchfahrt Hofen

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Gesamtkosten 537.000€ - Aufteilung : 50% / 50%	268.500€	Nach Erhalt sämtlicher Zuwendungen kann mit den Ausführungsplanungen und Ausschreibungen ab September begonnen werden

504 Eglingen – Erschließung Brühl

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	2022: Erschließung Brühl – Wasserversorgung	174.000€	Derzeit wird die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten durchgeführt, Vergabe der Arbeiten in GR-Sitzung am 25.07.2022, Beginn der Arbeiten ab September 2022

607 Löschwasserleitung Iggenhausen

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Nähere Erläuterungen: Herr Kolb bei Klausurtagung	96.000€	Die Arbeiten für die Ausführung wird in der GR-Sitzung am 27.06.2022 vergeben