

## Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

### 106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	MW 59.000€, MW-HA 65.000€, sonstige Kosten anteilig 20.000€	144.000€	Erschließungsarbeiten werden derzeit durchgeführt und sind voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen

### 117 Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	SW: 80.000€; RW 126.000€, SW-HA 58.000€, RW-HA 47.000€, sonstige Kosten anteilig 20.000€ + 93.000€ Kanalsanierung	331.000€	Erschließungsarbeiten werden derzeit durchgeführt und sind voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen

### 192 Kanalsanierung Am Baumwolf

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Förderantrag vom 24.09.2021	378.000€	In der Sitzung am 27.06.2022 wird das Ing. Büro Kolb mit der Ausführungsplanung und Ausschreibung für die Maßnahme Kanalsanierung beauftragt

### 193 Kanalsanierung Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Nähere Erläuterungen: Herr Kolb bei Klausurtagung	76.000€	Die Kanalsanierung Mühlbergstraße wurde im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „An der Halde / Mühlbergstraße“ ausgeführt

### 382 De- Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Vergabe GR am 26.07.2021	239.000€	Ortsdurchfahrtsstraße „Eglinger Straße“ mit Fahrbahnteiler sind abgeschlossen, Wasserleitung im Bereich „Am Sträßle“ sind derzeit am Laufen, Leitungsverlegung „Am Dörrberg“ erfolgt nach den Handwerkerferien

### 385 Anbindung KA Demmingen an AZV

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Machbarkeitsstudie Anbindung KA Demmingen an AZV	50.000€	Nachdem im Mai die Zuwendung für die Machbarkeitsstudie bewilligt wurde, wird diese vom beauftragten Ing. Büro durchgeführt

### 471 Dunstelkingen – Ortsdurchfahrt Hofen

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Gesamtkosten: 761.000€, Aufteilung: 50% / 50%	380.500€	Nach Erhalt sämtlicher Zuwendungen kann mit den Ausführungsplanungen und Ausschreibungen ab September begonnen werden

#### 504 Eglingen – Erschließung Brühl

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	2022: Erschließung Baugebiet Brühl – Kanalisation	204.000€	Derzeit wird die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten durchgeführt, Vergabe der Arbeiten in GR-Sitzung am 25.07.2022, Beginn der Arbeiten ab September 2022

#### 605 Fremdwasserkonzeption Frickingen/ Katzenstein

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Fremdwasserkonzeption Frickingen/Katzenstein	50.000€	Hierfür ist noch keine Zuwendung bewilligt

#### 901 Techn. Optimierung RÜBs

Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erläuterung	HH 2022	Aktueller Sachstand
09600000	Anlagen im Bau	Gesamt: 928.000€, davon 44.000€ AZV; davon 41.000€ nicht förderf. davon 841.000€ förderf. (davon 21.000€ in 2021)	617.000€	Im Jahr 2022 wird das RÜB Duki nach erteilten Aufträgen saniert. Für die RÜBs Ball., Demm., Disch., Egl. und Hofen wird im Spätsommer ein Gesamtpaket ausgeschrieben.